

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

天气: 雷阵雨

星期: 二

气温: 16-24℃

工程名称: 安徽文池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理现场巡视光伏场区,发现一期北区一处接地沟盖板规格为40x4mm,图纸设计要求为60x6mm镀锌板,对此问题已下发监理工程师通知单CZGF-04要求施工单位立即整改,不符合设计要求的材料禁止出场外,严禁按图纸设计施工.再有此类现象发生按合同处理. ②本日升压站开始墙作砌筑及电缆夹层回填工作.监理现场检查施工单位工作情况. ③外电完成7#塔基浇筑,监理单位验收. ④本日组织到场5车.支架到场1车.吊车2台在二期场地卸货.监理现场做好到货检查工作.要求施工单位吊运卸货须有专职安全员,司机持证上岗. ⑤本日升压站检查女儿墙模板支撑工作发现监理工程师通知单CZGF-05中提到的脚手架及警戒线牌等未设置问题,施工单位仍未整改.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ①本日光伏场区北区15人进行组串布设,南区已安装完毕,10人进行组串布设,5人进行环网接地布设. ②本日二期有5人进行塔基支模,15人进行支架布设.2台打桩机进行顶棚打桩工作. ③本日升压站开始墙作砌筑及电缆夹层回填. ④本日组织到场5车.支架1车吊车2台在二期场地卸货. ⑤本日二期挖机1台.渣土车数辆在二期进行道路修整.确保二期材料进场车辆正常通行. ⑥外电本日完成7#塔基浇筑,1#塔基完成.
其 它 事 项	本日下发监理工程师通知单 CZGF-04	
本日现场监理人员		敖敬, 江, 王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 沈现北