

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13-29℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理现场巡视,一期北区正进行电缆沟挖掘,监理检查沟底深度并要求施工单位严格按照图纸设计施工。监理检查二期组件支架及桩机打桩工作和进场道路修整情况,发现二期进场道路已施工完毕并铺设材料转运,场内用道路继续修整中。 ②本日升压站进行墙垛砌筑,部分到场设备开始安装,监理现场检查设备支架放置情况,检查墙垛砌筑水平情况,要求施工单位严格按照图纸设计施工并注意施工安全,现场设备做好安全防护工作。 ③本日预制管桩进场3车,现场吊车工作,进行管桩卸车及一期设备管桩转运二期转运工作,监理做好到场材料检查工作,为4.5m桩,吊钩卸货时监理要求施工单位注意施工安全,须由专业起重工及指挥起重司机持证上岗。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ①本日光伏场区一期北区挖机1台正在进行电缆沟开挖,15人进行组件安装,15人进行组件公母头连接; ②光伏场区二期,本日6人进行支架支腿焊接,15人进行支架安装,15人进行组件安装,挖机2台进行前期桩打桩工作,5人进行材料布料,吊车两台,进行材料吊装卸车,1人进行一期至二期的预制管桩的转运工作; ③本日升压站从外运设备,10人墙垛砌筑,3人设备支腿焊接,1人将设备支架板上放置,3人预取物料。 ④本日预制管桩进场3车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮	