

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 16-22

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡查开压站围墙砌体砌筑情况, 发现施工单位未按图施工, 要求施工单位立即整改, 并填写整改通知单。 ② 由于二期光伏板及材料堆放问题, 业主已于昨日停止二期发货, 一期光伏板因业主材料延迟二期延迟, 因此要求施工单位转运过程, 注意材料安全, 做好防护措施。 ③ 本日下午 2:00 召开监理例会, 讨论关于开压站围墙及设备, 到场时间问题, 次日资料格式, 及现场数量问题, 会后内 3 日内各自会议纪要 (2017-07)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 ① 本日光伏场区北区 15 人组网安装, 10 人进行板面安装 (一期) ② 二期本日 20 人组网安装, 15 人进行支架安装, 10 人进行材料前移, 拖机 2 台进行预埋板打桩工作, 6 人进行板面支板焊接, 拖机 1 台进行场区道路修整。 ③ 开压站本日开始围墙砌筑, 围墙停止支模, 室内顶板拆除, 围墙砌筑仍在继续, 施工人员 30 人。 ④ 由于材料延迟及二期延迟问题, 业主已于昨日停止二期发货。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 王, 王依
记录人: 王依	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现华	