

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 15-28℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

① 本日监理巡视升压站, 消防水池正进行钢筋绑扎, 监理对照图纸检查钢筋配筋情况, 要求施工人员严格按照图纸施工。
② 本日监理巡视一期光伏场区, 检查电缆沟开挖深度, 检查北区汇流箱电缆敷设, 要求施工方严格按照图纸设计施工, 汇流箱电缆严格按照监理下发模板进行敷设施工。
③ 监理检查二期支架安装及组件安装施工情况, 要求施工人员拉好导线, 严格按照图纸设计施工, 横头支架焊接注意防火。
④ 外线组串已完成 17 个, 未报监理验收, 已会上提报。
⑤ 本日 2:00-3:05 监理召开例会, 沟通协调现场材料进场及进度事宜, 具体内容由会议纪要 CGF-08。

施工单位	施工内容及进度
中国葛洲坝集团有限责任责任公司	① 本日升压站消防水池 8 人进行钢筋绑扎, 室内 10 人进行墙体砌筑, 5 人从池泥加工及转运, 3 人进行雨排管混凝土浇筑, 3 人进行钢筋加工, 管理人员 3 人。 ② 光伏场区一期南区挖机 1 台, 电缆沟开挖, 北区 10 人进行阵列到汇流箱电缆敷设, 2 人电缆穿管。 ③ 外线本日完成 3 座塔组立, 未报监理验收。 ④ 二期本日 70 人支架安装, 2 人组件安装, 6 人横头支架焊接。

其它事项

无

本日现场监理人员: 赵毅 丁立 王俊

记录人: 王俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪斌