

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 15-31℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理巡视光伏场区一期北区电缆沟已回填, 监理发现汇流箱放线不规范, 电缆沟的水泥浆与管歪斜, 没有与汇流箱上对应接口对齐. 监理下发工作联系单(CZGF-15)要求施工方平整扶正. 工作联系单(CZGF-14)中提度横板放线, 管子横平竖直. ②本日进场调研一辆, 行业2、巡视, 施工三方在场根据发现的组串存在整改, 业主要求施工方将损坏组串每形成号统计好, 统一图进开输检查记录表中, 做好记录. ③本日监理巡视二期, 支架安装, 组件安装施工情况, 提醒施工方注意拉通线, 严格按照图纸设计施工. 桩头支架焊接, 注意防火安全, 注意临时用电安全. ④本日外线组串已在, 未报监理验收.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国葛州坝集团电建有限公司</td><td>①光伏场区一期进行板面汇线, 公母头安装, 6人. 二期20人支架安装, 25人组件安装, 5人材料布设, 2人桩头支架焊接. ②本日升压站 10人室内墙顶砌砖, 5人消防水池钢筋绑扎, 3人室内墙顶粉刷, 6人水池施工及转运. 2人钢筋加工. ③本日组件进场1车, 两车1台吊装就位. ④外线4人进行杆塔组立.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团电建有限公司	①光伏场区一期进行板面汇线, 公母头安装, 6人. 二期20人支架安装, 25人组件安装, 5人材料布设, 2人桩头支架焊接. ②本日升压站 10人室内墙顶砌砖, 5人消防水池钢筋绑扎, 3人室内墙顶粉刷, 6人水池施工及转运. 2人钢筋加工. ③本日组件进场1车, 两车1台吊装就位. ④外线4人进行杆塔组立.
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团电建有限公司	①光伏场区一期进行板面汇线, 公母头安装, 6人. 二期20人支架安装, 25人组件安装, 5人材料布设, 2人桩头支架焊接. ②本日升压站 10人室内墙顶砌砖, 5人消防水池钢筋绑扎, 3人室内墙顶粉刷, 6人水池施工及转运. 2人钢筋加工. ③本日组件进场1车, 两车1台吊装就位. ④外线4人进行杆塔组立.				
其 它 事 项	下发监理工作联系单 CZGF-15.				
本日现场监理人员	赵毅, 丁立, 王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮				