

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 18-33℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理巡视光伏场区发现一期正进行电缆沟回填,但施工前并未报监理验收,并且电缆沟内直流电支架,摆放比较混乱。针对以上问题监理下发监理工程师通知单 C2017-006 要求施工方立即整改,要求施工方必须报监理验收。 ②监理本日巡视二期场区,检查组件、支架安装情况,要求施工方人员注意拉线,组件安装注意轻拿轻放,支架支腿焊接注意防范火灾,夏日作业注意防暑,施工做好应急预案。 ③本日升压站女儿墙浇筑,消防水池底板浇筑,浇筑前监理检查钢筋绑扎情况,浇筑过程,监理旁站。 ④截止本日外线仅剩 6 座杆塔未组立,1#、2#已组立,未立,所有已完成组立杆塔均未报监理验收。 ⑤新到 5# 塔 2 问题,外线发级监理工作联系单 C2017-16。
施 工 情 况	中国电建集团安徽分公司 ①本日光伏场区一期挖机 1 台正在回填电缆沟,12 人进行回填,二期本日 6 人进行支架焊接,30 人进行组件安装,10 人进行支架安装,10 人材料布设。 ②升压站本日女儿墙浇筑,消防水池底板浇筑。 ③外线截止本日仅剩 6#、7#、14#、17#、22#、25# 塔未组立,其余已组立完成(1#、2#已组立,未立)。所有完成组立塔均未报监理验收。
其 它 事 项	下发监理工程师通知单 C2017-006 下发监理工作联系单 C2017-16
本日现场监理人员	赵毅、丁立、吴俊
记录人: 吴俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮