

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月30日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21-32

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理现场巡视二期放线期间材料、组网防护措施落实情况, 一期箱变电缆沟开挖, 监理要求施工队人员严格按照图纸设计施工。 ② 本日开压站墙体砌筑, 监理检查灰浆水平情况, 消防水池模板支护、钢筋绑扎, 监理检查模板间距及配筋情况, 监理要求施工队人员严格按照图纸设计施工, 设置施工安全。 ③ 本日外线开始放线, 监理要求施工队人员高空作业时必须佩戴安全带, 戴好安全帽, 设置施工安全, 严格按照图纸设计施工。 ④ 本日进内组网一年, 吊车吊, 吊装新货, 监理要求施工队人员起重, 指挥起重, 并检查司机上岗证, 监理做好封样, 做好材料检查工作。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限公司	施工内容及进度 ① 本日光伏场区二期因端午节工人放假无人施工, 一期有15人进行箱变电缆沟开挖。 ② 开压站本日8人墙体砌筑, 3人钢筋加工, 消防水池5人进行模板支护及钢筋绑扎。 ③ 本日组网进场作业。 ④ 外线施工本日开始放线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮	