

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 23-32°C

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 经监理现场巡视发现光伏区电缆施工摆放凌乱, 交直流电缆交叉放置, 箱盒基座内电缆均埋设过浅, 不符合图纸设计, 站区内接地规格, 不符合设计要求及以施工时未戴安全帽。以上问题已下发监理工程师通知单要求施工方整改并回复。(CZGF-001) ② 本日光伏场区二期, 出现现场私自支搭及组串安装情况, 收到工人反馈: 由于柜头支板焊接全部个别不是严格按照子柜头横截面, 导致支板安装困难, 已现场要求柜头支板焊接人员拉好圈线, 认真焊接与柜头垂直, 严格按照图纸设计施工。 ③ 本日升压站消防水池施工, 现场发现施工区存在小泥沙淤积和根散乱, 要求施工方立即停止施工并清理干净, 无积水冲淤, 干净后方可继续施工, 监理已督促施工方整改, 同意施工。 ④ 本日光伏区组串, 除 7#、20# 未安装, 其他已完成。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国葛州坝集团有限责任</td><td> ① 本日升压站 20 人模板支护, 10 人电缆沟到站安装工作。 ② 光伏场区一期 10 人进行箱变电缆沟开挖, 另有 15 人及挖机 1 台由于设计变更进行电缆沟返工施工。 ③ 外线因挖机已全部完成, 8 人进行放线作业。 ④ 光伏场区二期, 本日 6 人进行柜头焊接作业, 15 人支架安装, 25 人组串安装, 10 人因阴雨停。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团有限责任	① 本日升压站 20 人模板支护, 10 人电缆沟到站安装工作。 ② 光伏场区一期 10 人进行箱变电缆沟开挖, 另有 15 人及挖机 1 台由于设计变更进行电缆沟返工施工。 ③ 外线因挖机已全部完成, 8 人进行放线作业。 ④ 光伏场区二期, 本日 6 人进行柜头焊接作业, 15 人支架安装, 25 人组串安装, 10 人因阴雨停。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团有限责任	① 本日升压站 20 人模板支护, 10 人电缆沟到站安装工作。 ② 光伏场区一期 10 人进行箱变电缆沟开挖, 另有 15 人及挖机 1 台由于设计变更进行电缆沟返工施工。 ③ 外线因挖机已全部完成, 8 人进行放线作业。 ④ 光伏场区二期, 本日 6 人进行柜头焊接作业, 15 人支架安装, 25 人组串安装, 10 人因阴雨停。				
其 它 事 项	下发监理工程师通知单 CZGF-001。				
本日现场监理人员	袁毅、丁立、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王现壮				