

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 21-34℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日升压站水池防水池浇筑模板支护、脚手架搭设施工。升压站外墙开始抹灰施工。监理检查模板间距。监理要求施工人员进行模板加固。脚手架搭设按规范搭设。施工严格按照图纸设计。并注意安全文明施工。 ② 监理本日巡视光伏场区一期光伏汇流箱敷设及接线的情况。要求施工人员进行严格按照图纸设计施工。电缆切勿直接敷设在支架上。接线端子要整齐，控制柜要牢。 ③ 本日二期光伏支架及组件安装情况。要求施工人员进行设置好支架间距。打穿螺栓严格按照图纸设计施工。并注意安全及材料安全。 ④ 本日光伏场区二期 4.5m 桩。监理做好材料到场的检查工作。 ⑤ 本日光伏场区二期召开监理例会。就现场施工情况、进度及施工安全问题进行了沟通。详细内容见本期会议纪要 CGF-09。
----------------------------	---

施 工 情 况	<table> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> <tr> <td>中国葛州坝集团电力有限公司</td><td> ① 本日消防水池 15 人模板支护、脚手架搭设。20 人升压站外墙抹灰施工。8 人水池加工及转运。② 光伏场区一期 5 人汇流箱敷设。20 人高压电缆敷设。6 人汇流箱接线。 ③ 二期本日 6 人支架支板焊接。20 人支架安装。25 人组件安装。8 人材料布料。④ 本日预制管桩进场 2 车。4.5m 桩 8 车。材料堆放已在全部完成。15# 已安装完成。6~14# 正敷设。 ⑤ 3:00~4:00 举行监理例会。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团电力有限公司	① 本日消防水池 15 人模板支护、脚手架搭设。20 人升压站外墙抹灰施工。8 人水池加工及转运。② 光伏场区一期 5 人汇流箱敷设。20 人高压电缆敷设。6 人汇流箱接线。 ③ 二期本日 6 人支架支板焊接。20 人支架安装。25 人组件安装。8 人材料布料。④ 本日预制管桩进场 2 车。4.5m 桩 8 车。材料堆放已在全部完成。15# 已安装完成。6~14# 正敷设。 ⑤ 3:00~4:00 举行监理例会。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团电力有限公司	① 本日消防水池 15 人模板支护、脚手架搭设。20 人升压站外墙抹灰施工。8 人水池加工及转运。② 光伏场区一期 5 人汇流箱敷设。20 人高压电缆敷设。6 人汇流箱接线。 ③ 二期本日 6 人支架支板焊接。20 人支架安装。25 人组件安装。8 人材料布料。④ 本日预制管桩进场 2 车。4.5m 桩 8 车。材料堆放已在全部完成。15# 已安装完成。6~14# 正敷设。 ⑤ 3:00~4:00 举行监理例会。				

其 它 事 项	昨日临时取消监理例会于本日举行。
------------------	-------------------------

本日现场监理人员	赵毅、丁立、吴俊
记录人: 吴俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮