

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 6 日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 17-25℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 本日监理审查施工单位报审资料。 2. 升压站昨日开始安装手车，监理专业之在均做开制检查，检查外观无损坏交与施工单位安装。 3. 本日监理巡视光伏场区二期，由于当地雨量较大，现场施工人数较少，检查支架及组件安装情况以及光伏组件串并联情况。 4. 本日升压站外墙抹灰，监理现场巡视，要求施工单位严格按照图纸设计施工，注意安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国能源建设集团安徽电力有限公司 安徽滁州光伏发电有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区二期桩基打桩(40) 支架安装 15人 组件安装 10人。 2. 升压站 30人 内外墙抹灰收面。 3. 二次回中管放线。 4. 外网光纤进铁塔 9人 开始敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅 王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明光	