

監理日志()

日期: 2017 年 6 月 7 日

三、

天气: 多云

气温: $18-29^{\circ}\text{C}$

工程名称:安徽池州40MW光伏发电项目

監理工作情況

①本日由理近視升后結能用保護室10人接洽，15人偏陣採办，要求施工人平等我國民級升物乙，泊面起又則物乙。

⑦本日对湾内2和岸间电串0297-00中检测到电压损坏进行
修复，发现电压损坏后电串已修复。

② 现场巡视发现 11# 35kV 变压器 B 相放电计数器损坏已通知业务，要求通知厂家。

④ 3X120 电缆因放电时电缆外皮破损,本月已进行修复(3处)
并改进行旁站。

⑤ 二次设备接线屏出现严重故障情况。

⑥ 站后变本月已接完成。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中国葛洲坝
集团有限责任
公司

湖南湘雅
建築工程有
限公司

①本日水泵泵房开始模板支护,升压站用槽沟砌砌石墙,升压站10人继电保护室接线,6人手车安装,15人墙体抹灰,8人水泥加工及车转运, ②光伏场区一期6人汇流箱接线,4人箱变安装,8人箱变接线,打桩机2台预组桩打桩工作, ③二期2人支果线,15人因印宅巷,4人箱变接线,2人箱变接线防腐,挖机1台箱变基础开挖, ④本日一车因消场。

其它事项

⑤升压站 → 一次设备实验、回路电阻测量、机械特性
实验、电缆头层内绝缘安装

本日现场监理人员

趙毅，丁立，又俊

记录人:

2个发

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

紀綱性