

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 23-29℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理巡视一期箱变高压电缆头接线, 检查接电电阻实验及箱变防雨措施, 避雷器实验, 柜有高压电满及通讯线板线, 要求施工严格按照设计施工。 ②光伏场区二期, 管桩进场6车, 吊车1台, 桩机1台, 桩机做各到材料检查工作。③监理巡视升压站检查一次室, 门窗安装, 内墙抹灰, 此室不同意门窗材料, 使用要求为2方整改。 ④本日监理巡视外线1-6号电缆, 光纤已放, 6-14号光伏桩放, 14-22电缆未放, 25-27电缆, 光缆已放, 顶管已通。 ⑤本日光伏场区一期补打区域桩机1台, 张翼桩打孔, 2人桩头支板焊接, 15人安装电表, 监理巡视检查施工情况, 要求施工严格按照设计施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	①光伏场区一期, 4人箱变高压电缆头接线, 挖机1台, 高压电缆放线, 4人板面汇线, 6人因墙体穿管, 2人箱变接地电阻实验, 2人箱变防雨措施实验。 ②升压站一次室, 门窗安装, 内墙抹灰, 高压电缆为砌墙, 水泵房, 消防水池, 模板支护。 ③光伏场区二期, 25人安装电表, 桩机1台, 桩机做各到材料检查工作, 管桩进场6车, 吊车1台, 支架进场1车。 ④外线1-6号电缆光纤已放, 6-14号光伏桩放, 14-22电缆未放, 光缆未放, 25-27电缆, 光缆已放, 顶管1-2号通, 电缆沟一个。	
本日现场监理人员		
记录人: 张俊		
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张俊		