

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

天气: 雨

气温: 20-27℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视升压站,检查站内墙体抹灰,及地板贴瓷砖室内门窗安装情况.发现要求施工单位按图施工.做好成品保护,注意安全文明施工. ② 上午,巡视光伏场区一期组件增补区域桩机打桩及桩头支桩焊接情况,检查施工区人员佩戴安全带及施工过程安全措施情况,要求施工单位严格按图施工. ③ 下午,由于本地下雨,光伏场区无人施工.发现项目部审查施工报审资料,及收集中期资料编制.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团有限责任 公司 湖南省湘南 建设工程有限公司	施工内容及进度 ① 本日升压站室内墙体抹灰,地板贴瓷砖,及室内电气设备安装、门窗安装.葛洲坝厂技术人员及现场与施工方一起调试及进行相关实验.② 光伏场区上午:一期组件增补区域桩机打桩.桩头支桩焊接,支桩安装,二期组件增补区域桩机打桩.下午本地下雨,光伏场区无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		敖毅、丁立、王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 敖毅