

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 二

天气: 雨/云

气温: 20-23℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 巡视巡视升压站照明系统接线, 室内墙体抹灰, 及地板砖铺贴完成40%, 配电保护室电气设备安装接线, 升压站电缆沟敷设, 升压站电缆夹层桥架敷设, 升压站放线 ② 升压站室外墙刮白已完成80%, 升压站与箱变, 本月完成高压电缆耐压试验, 请观要求尽快出具相关实验报告 ③ 光伏场区支架及组件安装, 本月管桩出沟3车, 出沟桩直为4.5m桩, 外线已完木电沟、光伏放线, 正在做光伏接线。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建集团安徽分公司 湖南湘通建设工程有限公司	施工内容及进度 ① 本日升压站 8人室内墙体抹灰, 6人室内地板砖铺贴, 4人室内照明系统接线, 12人现场的电气设备安装 ② 外线 1车管桩出沟到升压站电缆夹层桥架放线 ③ 光伏场区 2人箱变及高压电缆头耐压实验, 升压站高压电缆耐压实验。④ 本日管桩出沟3车, 4.5m桩。 ⑤ 外线施工完成木电沟、光伏, 梁架部分完成, 光伏接线完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 王波
记录人: 王波	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪观壮	