

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 19-26℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 监理本日巡视光伏场区一期首条输电线路沟回填, 及个别电缆沟渠度不符设计要求整改情况, 现场正在整改中, 监理发现仍有个别电缆沟渠度不符设计要求存在整改在电缆沟内, 整改要求施工队立即整改, 严格按照图纸设计施工, 记录在案及照片施工。 ② 监理巡视升压站, 14#塔至升压站后电缆沟正做盖板, 防腐漆扎, 室内地板防腐漆, 室内设备接电, 室内照明系统安装, 监理要求施工队严格按照图纸设计施工, 隐蔽工程施工及时向监理报验。 ③ 监理审查施工方钢筋钢筋水泥等材料报验文件。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限责任公司 湖南湘湖海建建筑工程有限公司	施工内容及进度 ① 本日升压站电缆沟盖板钢筋绑扎, 室内地板防腐漆, 室内电气设备接电及后电缆沟防腐漆, 室内照明系统安装接电。② 光伏场区一期15人箱至变电缆沟回填及电缆沟渠度不符设计要求整改, 增补防腐漆及防腐漆, 11人支架安装。③ 二期20人箱防腐漆。④ 本日#10 5年预制管桩, 2年预制管桩。⑤ 外线5#-6#塔接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、JL、又俊
记录人: 又俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现社	