

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 17 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 19-29℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日清理光伏升压站发现施工方过门梁施工不符合规范要求,要求施工方立即整改.CZGF-18 配电箱已发,要求施工方严格按照图纸设计施工,图纸未明确处按规范施工.所有施工方必须及时汇报. ②根据外审施工合同4.3条款,外审施工方应于6月15日前具备并网条件,截止本日6月17日升压站光年已安装完,要求施工方在日内完成,未完成影响并网,根据合同违约金10万元的核算处罚,以上问题以随工单下联了单形式.CZGF-17 配电箱已发施工:湖南湘南建筑工程有限公司施工人员. ③清理光伏场区,发现旧电缆线及旧电缆头支板焊接处存在安全隐患,要求施工方立即整改,旧电缆线及旧电缆头支板焊接处要求施工方拆除,拆除后电缆头支板焊接处要求与旧电缆头支板焊接处一致,以便施工方施工.另按图纸设计施工.	
施 工 情 况	施工单位 中国滁州凤集风电有限公司 湖南湘南建筑工程有限公司	施工内容及进度 ①本日升压站室内门窗安装,地板砖铺设,照明系统安装,生活区吊顶,排风系统安装. ②光伏场区一期设计图样区域机械打桩,桩头支板焊接,支架安装.二期机械打桩,桩头支板焊接,支架安装,同时安装.汇流箱安装.环网柜地开挖.板面记号. ③本日安排施工车辆,桩头车2台.
其 它 事 项	本日下午清理工作联系单 CZGF-17、CZGF-18、CZGF-19、CZGF-20.	
本日现场监理人员		赵毅 王、王俊
记录人:	王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王斌