

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 18 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 20-31℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	①清理巡视外线线、50H±塔架耐压试验(内见下和目架线体)2.塔架要求立即整改,故耐压试验时报警现机直,杆塔内架体施工;对于杆内高压绝缘头试验中发现有电闪现象,要求中区内整改完毕 ②巡视光伏升压站(200kV)站内接箱箱钢存在60x4mm规格不符合设计要求的60x6mm,要求施工单位立即整改,严禁擅自更改设计施工。 ③巡视要求现场所有施工工序与资料同步,当前工序完成后报监理验收合格后方可进行下道工序施工,若私自进行下道工序施工,则监理不予验收签字,工程进展按实际情况。 ④巡视光伏场区二期:柜头支板焊接,要求施工人员进行焊接时注意轨同体柜头与线平行,避免柜头做材料造成后期支板,因焊接造成困难。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛洲坝集团有限责任 公司 安徽滁州40MW光伏电站项目 有限公司。	
本日现场监理人员	赵毅 丁俊 刘俊	
记录人:	刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪祖光