

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 24日

星期: 六

天气: 阴

气温: 23-29℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视升压站消防水泵房模板支护、钢筋绑扎要求施工人必须按模板间距及配筋严格按图纸设计施工。 ② 监理巡视场内, 一次设备本日最后调试, 室内建筑垃圾已清理, 地敷已清洁, 本日午时道路及挡墙混凝土浇筑, 消防水池已浇筑防水层施工。 ③ 外队本日敷设电缆套管, 监理要求严格按图纸设计及规范施工, 设置施工垫层, 以免影响后期验收。 ④ 监理本日审核施工方上报项目报审资料, 对于不合格资料要求施工方立即整改, 对于隐蔽工程报审资料要求施工方签字一致。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 1267 528 1317">施工单位</th><th data-bbox="528 1267 1386 1317">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1317 528 1682">中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南湘电集团有限公司</td><td data-bbox="528 1317 1386 1682"> ① 本日升压站站区道路、挡墙混凝土浇筑, 消防水池外圈防水层已施工完毕, 消防水泵房顶层模板支护, 站内建筑垃圾已清理干净, 1#塔吊基础盖板已做。 ② 外队本日敷设电缆套管施工。 ③ 光伏场区一期设计增补区域及二期道路支架、组串支架、二期棚头支架焊接。 ④ 光伏场区进场2车。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南湘电集团有限公司	① 本日升压站站区道路、挡墙混凝土浇筑, 消防水池外圈防水层已施工完毕, 消防水泵房顶层模板支护, 站内建筑垃圾已清理干净, 1#塔吊基础盖板已做。 ② 外队本日敷设电缆套管施工。 ③ 光伏场区一期设计增补区域及二期道路支架、组串支架、二期棚头支架焊接。 ④ 光伏场区进场2车。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖南湘电集团有限公司	① 本日升压站站区道路、挡墙混凝土浇筑, 消防水池外圈防水层已施工完毕, 消防水泵房顶层模板支护, 站内建筑垃圾已清理干净, 1#塔吊基础盖板已做。 ② 外队本日敷设电缆套管施工。 ③ 光伏场区一期设计增补区域及二期道路支架、组串支架、二期棚头支架焊接。 ④ 光伏场区进场2车。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅、王 俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪祝胜				