

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期：日

天气：多云

气温: $22-29^{\circ}\text{C}$

工程名称:安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监理单位 工作情况	①本日监理巡视光伏场区一期设计博板楼已完成90%组件表二期西区30组组件表已完成汇流箱已装90%东西支架已装310组组件70组。挖机台铜箔及基座做开挖、出现需补现场施工以复施工时冲毁好线各帽、沟盖板2个、支架、组件表挂好图卡、严格按图纸设计施工。随散工利及时报验。 ②出现巡视开居站、站区道路混凝土浇筑、电缆沟盖板施工、站区旁站浇筑、对于电缆沟盖板施工验收、材料先经检验合格后方可内建筑垃圾清扫干净、随散工利及时报验。 ③外线1#塔套管底部接地面过高、当日同意从套管底部距地面部分砌砖防护。	
施工单位	中国葛洲坝集团电建有限公司 湖南湘投建设有限公司	
施工进度	①本日光伏场区一期设计博板楼10人组件表，二期西区30组组件表已安装完毕、汇流箱已装90%、铜箔及已装5台线未接、电缆沟未挖、东西支架已装310组、组件70组、挖机台正在开挖铜箔及基座做开挖、20人组件表、15人支架表、2人接地扁钢焊接。 ②外线本日1#塔电缆敷设、④本日单耗母排2年。 ⑤升压站本日4#到站内电缆沟盖板、站区道路浇筑、站区旁站浇筑、站区道路混凝土浇筑、站区道路混凝土浇筑、站区道路混凝土浇筑。	
其它事项	站区旁站浇筑、站区道路混凝土浇筑、站区道路混凝土浇筑、站区道路混凝土浇筑。	
今日现场监理人员	赵毅、王亚、王俊	
记录人：	王俊	
	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：	