

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月26日

星期: 一

天气: 多云

气温: 23-29℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视升压站, 污水处理池相关手续正在施工, 站区东侧挡墙模板支护, 及挡墙混凝土浇筑, 站区道路淡水养护, 监理要求施工人严格按照图纸设计施工, 规范施工安全。 ② 监理在项目部制作项目验收所需相关资料及简报, 对施工及外线现阶段上报相关资料进行审核、批复。 ③ 本日下午当地电力公司相关人员前来项目部对本项目进行并网条件审查, 由施工、施工、监理单位共同检查, 一、二次设备台账, 接地线, 听取名方现场情况, 检查光伏场区组件、箱变及逆变器情况, 于会上提出现场存在相关问题, 并最终以确定, 本项目现阶段已具备并网条件。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限公司 湖南省湘海建设工程有限公司	施工内容及进度 ① 本日升压站污水处理池施工, 站区东侧挡墙浇筑, 站区道路淡水养护, 挡墙模板支护。 ② 光伏场区二期组件安装, 箱变基础接地焊接。 ③ 本日下午当地电力公司相关人员前来项目部验收并网条件, 检查一、二次设备间设备台账情况, 光伏场组件、箱变及逆变器情况, 于站内会议室听取意见, 施工、监理单位并提出现场存在问题, 最终以确定本项目现阶段具备并网条件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬、丁立、刘发
记录人: 刘发	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现世	