

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 28 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 22-29℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 监理巡视升压站. 站区北侧. 及东侧挡墙基础上砌砖施工. 站区水泥浇筑道路. 流水养护. 污水处理池底部砌砖. 监理要求严格按照图纸设计施工. 注意安全文明施工. ② 监理巡视光伏场区. 二期 东区 东区外组支架已安装完毕. 正在进行组件安装工作. 箱变及基础接地正在施工. 监理要求组件安装人员戴好安全帽. 施工时注意拉闸断电. 严格按照图纸设计施工. ③ 二期西区 300 吨调井已安装完毕. 汇流箱已安装. 未接线. 汇流箱阵列放线施工中.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限公司	施工内容及进度 ① 本日升压站混凝土浇筑路面流水养护. 站区北侧挡墙基础上砌砖. 污水处理池砌砖施工. ② 光伏场区二期东区组件支架及箱变. 箱变基础接地. 焊接. 箱变基础开挖. ③ 本日依时管桩进场 5 车.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 王, 王
记录人: 王	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王	