

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 29 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 24-29℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视光伏场区二期西区二个箱变基础正浇筑, 基础出板模及钢筋绑扎情况未报监理验收, 东区一个箱变基础已浇筑, 未报验, 另有二个箱变基础正在进行钢筋绑扎, 尚须要求施工单位严格按照图纸设计施工, 隐蔽工程必须报验。 ② 升压站本日场区东、西、北三侧围墙砌筑中, 南侧围墙基础支模已完成, 污水处理池已回填, 室内未封闭到顶的墙, 库道破已予以记录, 要求再次提出整改, 地面损坏需整改, 及时修复。 ③ 本日 14:20-15:30 召开监理例会, 就现场施工整改, 场区、场区存在问题与施工单位, 业之沟通明确, 会议纪要纪要 C26F-13	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团助有限 责任司	施工内容及进度 ① 本日光伏场区二期西区二个箱变基础浇筑, 东西二个箱变基础浇筑, 二个箱变基础支模完毕正进行钢筋绑扎工作, 30人进行组屏安装工作。 ② 升压站本日污水处理池回填, 场区东侧、南侧、北侧、围墙砌筑, 南侧围墙基础支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、王、王俊
记录人:	王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪斌