

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 30日

天气: 雨转晴

星期: 五

气温: 21-26℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①昨日由项目上业已提出升压站生活区隔间内生活污水设施不符合要求,化粪池等要求更换,施工方整改当中. ②二期箱变及基础浇筑,未报监理验收,站内未封闭到顶的墙体目前多次要求施工方整改,至今仍未整改. ③项目审查升压站相关验收资料,要求施工方所有隐蔽工程必须报验,且资料要与现场进度同步.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 ①本日光伏场区二期西区2台箱变已浇筑完成,浇筑梁板,二期东区3台箱变已浇筑梁板绑扎完毕. ②消防水泵房本层室内施工,门窗安装,室内墙体粉刷. ③升压站生活区卫生间化粪池等室内设施整改当中.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、王立、王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立