

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 1 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 21-25℃

工程名称: 安徽涇洲 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 由于本地降雨 现场光伏场区施工人数较少, 出现提醒施工人员进行雨施施工时人身及材料安全, 组织放置雨具防雨措施, 雷雨时组织要及时清场出来。 ② 现场打桩施工时要求严格按照图纸设计施工, 做好定位、放线, 草皮地区域地势平坦, 必须保证所有桩高一致。	
施 工 情 况	施工单位 葛洲坝集团南力有限责任公司	施工内容及进度 ① 因本地降雨, 雨势较大时光伏场区无施工, 雨停时进行雨施施工人数较少, 工人组织 (二期), 开始围挡砌筑。② 场区二期草皮地打桩施工, 由于降雨, 施工进度缓慢。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬 丁 敬
记录人: 敬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪观非