

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 26-32℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视升压站、生活区个别沉降地极砖, 施工方正在拆除并重做. 监理要求施工方, 砌地极砖时一定要夯实, 砌地极平整, 避免再次发生沉降. 严格按照图纸级升施工. 杜绝偷工减料. ② 监理查看围墙砌块及抹灰情况, 要求墙体砌块要垂直, 抹灰墙面要平整. 严格按照图纸级升施工. ③ 监理复核施工方上报管道及基础施工相关资料.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电建有限公司	施工内容及进度 ① 本日升压站围墙砌块及已砌块围墙抹灰. ② 消防泵房女儿墙已砌筑完正在做瓦楞施工. ③ 光伏场区二期本日随到随挖布桩.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅. 丁立. 刘俊
记录人:	刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪观世