

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 8 日

天气: B2

星期: 六

气温: 26-34℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日二期草皮地区域开始打桩, 及支架安装施工, 该区域零星约为4~5 MW. 地势平坦. 监理要求此区域打桩高程须一致. 严格按照图纸设计施工. 梅架处, 螺丝必须紧固, 绑紧处, 平整. 图纸上有的, 不可漏掉. 施工时戴好安全帽. 注意施工及材料安全. ②本日站内生活区地板损坏的已整改完毕. ③消防泵房的小泵房施工. 散水坡已浇筑完成. 11m梯已浇筑完成. 墙体刮白已刮成80%. 女儿墙抹灰70%. ④站区东南角围墙正抹灰. 墙体抹灰施工.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ①本日二期草皮地开始桩机打桩. 桩机1台 25人从8人支架安装12人. 梅架布料及安装. ②站区12人东南角围墙抹灰及墙体抹灰. ③消防泵房墙体刮白. 四周散水坡浇筑. 11m梯浇筑施工. ④本日站内生活区损坏地板已整改完毕.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		敖毅. 王. 王
记录人: 王		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王