

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 9 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 24-31℃

工程名称: 安徽滁州 401MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视二期草皮地 挖机打桩, 及支架安装、桩头 支板焊接情况. 发现 樟条安装时个别 焊缝处未卷, 要求严 格按图纸设计施工. 打桩 长支架 挖好母线, 桩间距一致. 设置施工区, 设置安全防护现场材料. ② 检查 站区围墙新筑情况. 东南角围墙已砌筑完 成. 用于站区仍有大型车辆出入. 南面旧围墙 西部为墙不砌 筑. 其东部 已砌筑完成并挂瓦且已对墙体抹灰. 东面围墙 正在挂瓦施工. 消防水池散水坡本月浇筑完成. 站区内 雨水井也已做盖板.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 1176 550 1243">施工单位</th><th data-bbox="550 1176 1402 1243">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 1243 550 1601"> 中国普天 集团电力有限 责任公司 </td><td data-bbox="550 1243 1402 1601"> ① 本日二期草皮地 挖机打桩, 3人进行了计划打桩施工. ② 2人进行了桩头支板焊接. 8人安装支板. ③ 站区围墙新筑 做瓦楞. 挂瓦施工 ④ 消防水池周边散水坡浇筑. 站区道路旁雨水井 做盖板. 消防水池旁女儿墙北侧挂瓦. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国普天 集团电力有限 责任公司	① 本日二期草皮地 挖机打桩, 3人进行了计划打桩施工. ② 2人进行了桩头支板焊接. 8人安装支板. ③ 站区围墙新筑 做瓦楞. 挂瓦施工 ④ 消防水池周边散水坡浇筑. 站区道路旁雨水井 做盖板. 消防水池旁女儿墙北侧挂瓦.
施工单位	施工内容及进度				
中国普天 集团电力有限 责任公司	① 本日二期草皮地 挖机打桩, 3人进行了计划打桩施工. ② 2人进行了桩头支板焊接. 8人安装支板. ③ 站区围墙新筑 做瓦楞. 挂瓦施工 ④ 消防水池周边散水坡浇筑. 站区道路旁雨水井 做盖板. 消防水池旁女儿墙北侧挂瓦.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅 王 强				
记录人: 王强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现非				