

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 27-35℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理升压站巡视, 南侧围墙砌筑完毕, 西半部分墙体抹灰, 西侧围墙南半部分墙体砌筑, 北半部分墙体抹灰, 东侧围墙内刚墙体刮白, 站区东北角人行道, 铺道砖。 ② 监理巡视二期光伏场区, 东区仍无人施工, 草皮地区域施工人数较少, 桩机 1 台, 3 人桩机打桩, 2 人桩头支桩焊接, 4 人支架安装, 监理要求现场施工人员做好定位, 放线, 桩高保持一致, 桩头支桩焊接保持与通线平行, 以防后期支架组件安装困难, 支架安装注意螺栓紧固, 绑线垫, 平垫不可少, 必须严格按照图纸设计施工, 注意施工安全及现场材料保护, 草皮地西半部分因村民阻工停止打桩。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1120 510 1209">施工单位</th><th data-bbox="510 1120 1412 1209">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1209 510 1545">中国葛洲坝集团电力有限责任公司</td><td data-bbox="510 1209 1412 1545"> ① 站区南侧围墙西半部分墙体抹灰, 西侧围墙, 墙体砌筑, 西侧北半部分墙体刮白, 东侧围墙内刚墙体刮白。 ② 光伏场区二期东区无人施工, 草皮地区域桩机 1 台, 3 人桩机打桩, 2 人桩头支桩焊接, 4 人支架安装。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 站区南侧围墙西半部分墙体抹灰, 西侧围墙, 墙体砌筑, 西侧北半部分墙体刮白, 东侧围墙内刚墙体刮白。 ② 光伏场区二期东区无人施工, 草皮地区域桩机 1 台, 3 人桩机打桩, 2 人桩头支桩焊接, 4 人支架安装。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 站区南侧围墙西半部分墙体抹灰, 西侧围墙, 墙体砌筑, 西侧北半部分墙体刮白, 东侧围墙内刚墙体刮白。 ② 光伏场区二期东区无人施工, 草皮地区域桩机 1 台, 3 人桩机打桩, 2 人桩头支桩焊接, 4 人支架安装。				
其 它 事 项	草皮地区域东半部分桩已打完, 西半部分因村民阻工无法打桩。				
本日现场监理人员	赵毅、丁立、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮				