

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 五

天气: 多云
气温: 27-35℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视光伏场区二期, 东区已打桩区域组件已安装完毕, 仅剩材料堆放区未打桩, 西区堆放材料区已清场一半, 已打桩, 正进行组件安装. 草皮地区域西半部分因雨停工, 停止施工. 东半部分材料堆放区已清场, 正进行打桩施工. ② 截止本日站区围墙东侧、南侧、北侧围墙已砌砖并挂瓦, 完成抹灰刮白. 西侧围墙已砌砖完成, 抹灰完成, 部分挂挂瓦及墙体刮白. 消防水池及消防水泵房内外墙刮白完成. 水泵房屋顶本日做防水. ③ 本日二期草皮地区域西半部分, 仍未施工. 现场施工人数较少.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 1173 517 1240">施工单位</th><th data-bbox="517 1173 1372 1240">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1240 517 1599">中国葛洲坝集团电力有限责任公司</td><td data-bbox="517 1240 1372 1599"> ① 二期草皮地区域材料堆放区域, 已清场, 正进行打桩施工. 3人打桩, 4人组件安装. 草皮地西半部分本日仍未施工. ② 站区围墙西侧挂瓦, 2人墙体刮白. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 二期草皮地区域材料堆放区域, 已清场, 正进行打桩施工. 3人打桩, 4人组件安装. 草皮地西半部分本日仍未施工. ② 站区围墙西侧挂瓦, 2人墙体刮白.
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 二期草皮地区域材料堆放区域, 已清场, 正进行打桩施工. 3人打桩, 4人组件安装. 草皮地西半部分本日仍未施工. ② 站区围墙西侧挂瓦, 2人墙体刮白.				
其 它 事 项	二期草皮地区域西半部分因雨停工, 未施工.				
本日现场监理人员	赵毅、丁立、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现华				