

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 15 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 28-38℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	① 监理本日巡视升压站围墙施工. 西侧围墙已完成抹灰. 自截止本日. 站区所有围墙已完成抹灰. 抹灰. 刮白施工. 围墙大门处正在进行门库砌筑施工 (围墙门库). ② 本日二期草皮地区域西丰部分阻工问题已协调好. 本日开始预制管桩打桩施工. 桩机2台. 6人打桩. 拖拉机1台. 2人管桩布料. ③ 出项审核施工方上报滚石槽. 电气分部. 给排水分部工程. 宿务接收串接.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="399 1209 558 1276">施工单位</th><th data-bbox="558 1209 1428 1276">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="399 1276 558 1612"> 中国葛洲坝集团电力有限责任公司. </td><td data-bbox="558 1276 1428 1612"> ① 本日西侧围墙完成墙体抹灰. 刮白. 围墙大门处正在进行门库砌筑 (围墙门库). ② 本日二期草皮地区域西丰部分已开始打桩. 桩机2台. 6人预制管桩打桩施工. 拖拉机1台. 2人管桩布料. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司.	① 本日西侧围墙完成墙体抹灰. 刮白. 围墙大门处正在进行门库砌筑 (围墙门库). ② 本日二期草皮地区域西丰部分已开始打桩. 桩机2台. 6人预制管桩打桩施工. 拖拉机1台. 2人管桩布料.
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司.	① 本日西侧围墙完成墙体抹灰. 刮白. 围墙大门处正在进行门库砌筑 (围墙门库). ② 本日二期草皮地区域西丰部分已开始打桩. 桩机2台. 6人预制管桩打桩施工. 拖拉机1台. 2人管桩布料.				
其 它 事 项	二期草皮地区域阻工问题已协调好.				
本日现场监理人员	赵毅. 丁立. 刘俊				
记录人: 刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪观北				