

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

星期: 日

工程名称: 安徽滁州140MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 27-38℃

监 理 工 作 情 况	① 本日二期草皮区域格机打桩. 再次通知村民停工. 现场无人施工. ② 升压站大门伸缩门库砌墙共以砌墙. ③ 因光伏场区土地业主尚未完全交付给施工方. 及存在 停工问题. 光伏场区施工处于停滞状态. 葛洲坝管 理人员大部分已离场.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝 集团有限 责任公司.	施工内容及进度 ① 本日二期草皮区域打桩施工. 再次通知村民停工. ② 围墙大门处 伸缩门库以砌墙.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅 王. 王
记录人: 王		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明光