

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28-38℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①光伏场区由于阻工问题未解决, 草皮地西半部分仍未施工, 施工检查已打桩区域共108组阵列, 桩头焊接, 支架安装已见部分完成, 梅东已装75组, 组件30组, 现场12人施工, 3人吊料, 其他区域无人施工。 ②站区围墙门库本日完成施工, 已完成门库墙体砌筑, 内墙待抹灰, 刷白。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国海州集团有限公司	①光伏场区=草皮地已打桩区域共108组阵列, 支架已见部分完成, 梅东已装1/3, 组件本日12人施工, 截止本日已装1/3, 草皮地西半部分, 本日仍未施工。 ②升压站围墙门库本日已完成砌筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 王, 俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华	