

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27-37℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 清理本日巡区光伏场区: 二期草皮地, 本日以组 件电表, 1人安装电表, 以布料, 本日已完成安装电表 85 组, 组件截止本日完成 60 组, 因也未打桩区域, 本日无人施工. ② 站区门库昨日已完成验收洗版, 今日待混凝土浇筑, 无人施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中国葛洲坝 集团电力有限 责任公司	施 工 内 容 及 进 度 ① 光伏场区: 二期草皮地打桩工作仍未施工, 已打桩 区域本日以组件电表, 1人安装电表, 以布料. ② 站区门库本日无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王俊