

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 19 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 26-37℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视光伏场区二期草皮地东半部分已打桩区域, 本日 3 人组牌桩, 以支架位置, 截止本日, 组牌已装 75 组。 ② 本日二期草皮地区域, 西半部分, 无阻工现象, 打桩继续, 桩机两台, 6 人打桩, 4 人支架位置, 拖拉机 1 台, 司机 1 人, 管桩布料, 截止本日此区域共打桩 130 组, 共 910 根, 支架位置 24 组。 ③ 站区本日无人施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团有限责任 责任公司。	施工内容及进度 草皮地区域 ① 二期光伏场区东半部分本日 3 人组牌桩, 以支架位置, 4 人组牌压块, 焊丝, 焊帽, 垫片组装 ② 草皮地区域西半部分本日继续打桩施工, 桩机 2 台 6 人打桩, 4 人支架位置, ③ 站区本日无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 龙, 刘俊
记录人:	刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪观胜