

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 20日

星期：四

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28-37°C

监理工作情况

① 本日监理巡视站区围墙门库墙体抹灰，内圈已砌2圈半，外圈完成一半。

②二科草皮地区域，本因柞机已出柞20组。6人车长(有6)截止本日全部共50组，手车部与本日3人车队长，以车队长带队巡查，施工因柞接收及柞工人安全帽佩戴情况。现场文明施柞情况较好。发现要求现场的管理人员应配备防暴雨雨衣药品及物品。高温天气柞工。注意柞工安全。合理安排柞工时间段。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中国葛洲坝
集团电力有限
责任公司

①二期光伏场区草皮区域, 3人组网安装, 8人支架安装, 梳机2台, 7人打梳。

其它事项

本日现场监理人员

趙毅, 丁立, 張

记录人:

可後

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

纪晓岚