

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27-38℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

① 本日监理例会上, 施工方一起现场测量, 电缆沟级数
求长度, 用于决定二期电缆的用量, 避免浪费。

② 光伏场区 = 耕种皮地区域, 本日施工打桩可完成该区域
全部打桩任务, 当前测量桩位, 要求桩位精准, 放
样能按图施工, 另外测量桩位, 施工时注意
夏防暴晒。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中国葛洲坝
集团有限
责任公司

① 光伏场区 = 耕种皮地区域 桩机 2 台, 8 人打桩。
6 人 测量, 支那女表
② 场区围墙门车场内外 1 人施工。
③ 施工方一起现场测量电缆沟级数, 方
便后期施工, 避免浪费。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵俊、张、王俊

记录人:

王俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王俊