

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 23 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 29-32°C

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日升压站南涌门尚在采购吊车进场, 故该区域暂无人施工。 ② 监理巡视二期草皮地区域, 昨日已完成打桩施工。 本日8人进行支架安装, 4人支架布料, 监理要求施工人员严格按照图纸设计施工, 扣片不可少装, 螺丝必须紧固到位, 天气炎热, 注意防暑降温。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ① 本日升压站无人施工, 南涌门库已完成墙片封顶, 南涌门尚未进场。 ② 二期草皮地区域, 昨日已完成打桩施工, 本日12人该区域施工, 8人支架安装, 4人支架布料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、王、刘俊
记录人: 刘俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华