

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28-39℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理巡视升压站, 7人进行站区阶梯扶手安装, 本日内完成全部扶手安装。 ② 监理本日查看光伏场区二期草皮地区块, 共 10人进行支架安装工作, 本日内累计完成该区域3/4支架安装工作。监理要求施工2人及平校按图纸施工。 ③ 由于天气入伏, 天气炎热, 易中暑, 监理要求施工2人及平校配备防暑药品, 备好药品箱, 施工2人及平校做好防暑降温。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛洲坝集团电力有限责任公司 ① 本日升压站 7人站区周围阶梯扶手安装, 本日内所有阶梯扶手已安装完毕。 ② 光伏场区二期草皮地区块, 本日 10人支架安装。	
本日现场监理人员		
记录人: 王俊 赵毅 丁俊 王俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明光		