

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 28-39℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①由于天气炎热,为确保施工安全,现场已对施工时间段进行适当调整,避开高温时段施工。 ②光伏场区:二期集电线路本月支架已全部安装完毕,东半区已完成组串安装,西半区槽钢已装1/3,组串已装32组。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ①升压站 本日无人施工。 ②二期集电线路本月10人支架安装,4人组串安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅、丁文、刘俊
记录人:	刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华