

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 27日

星期: 四

天气: 晴

气温: 27-40℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①截止本日,业主仍有土地尚未交付格诗,现场无大面积施工.开店站俯临大门前未进地.无人施工.二期光伏均区草皮地.本日9人组织测量.3人支架安装.目前该区域由于天气炎热及施工人数较少,进度缓慢.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①开店站本日无人施工,俯临门未进地. ②光伏均区二期草皮地.本日9人组织测量.3人支架安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬波, 丁松, 王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明华