

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月1日

天气: 阴/小雨

星期: 二

气温: 27-33°C

工程名称: 安徽滁州 40MW 天然气发电项目

监理工作情况	<p>① 相应巡查基坑边坡清缺情况, 为防止再次发生沉降, 施工填土后灌水后再布梁, 待布梁后再进行挡墙施工。</p> <p>② 巡查项目区域及厂区二期草皮地区坡车部分损坏情况, 原因不明, 8人组正在调查, 以待方案。同时要求严格按照图纸设计规范施工, 明洞尾沟道现沟壁已做好保护, 沟底安设支撑施工。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中国葛洲坝集团有限公司	<p>① 相同区域二期草皮地区坡车模架、组脚安装, 该区域斜坡部分已完成浇筑, 安装人员 3 人, 组脚 1 个头连接。</p> <p>② 深基模架板拆除整理收集中, 3 人施工。</p>
其它事项		
本日现场监理人员		李敬、王龙、刘俊
记录人:	王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张观壮