

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 2 日

天气: 22/19

星期: 三

气温: 28-35℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 项目光伏发电站项目

监
理
工
作
情
况

- ① 由于本日本地下雨, 光伏场区本日无人施工, 综合楼室内地板消缺本日正常施工, 监理检查场内光伏组件保护情况, 要求施工单位已开棚组件必须用雨布覆盖, 若因施工方保护不到位造成组件损坏, 由施工方承担全部损失。
- ② 监理本日项目整理现场资料。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国葛洲坝集团有限责任
公司

- ① 本日综合楼地板消缺施工。
- ② 光伏场区由于本地下雨室外无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵毅 丁立 又俊

记录人:

又俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

纪明华