

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 4 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 28-34℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理应业主要求同施工方一起对均已施工围栏数量进行了统计, 现场已施工围栏损坏围栏 23 个总长共 819m. 其中 15 处左右损坏, 须进行整改. ② 监理本日巡视光伏场区二期草皮地区域, 查看围栏, 组串架情况. 要求平整找平后设计施工. 组串架须牢固到位. 另外由于阴雨天气, 支架湿滑. 施工时注意人身安全. 注意雨天组串防护.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团有限责任 责任公司	施工内容及进度 ① 综合楼地板消缺施工. 已施工. ② 光伏场区围栏已施工数量统计. ③ 二期草皮地区域 8 人组串架. 已施工. 以阵列间接地焊接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 王, 王俊
记录人:	王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现林