

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 5 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 28-33°C

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日巡视光伏场区二期草皮地区, 现场正在进行 檩条安装及组件安装工作. 本日开始已安装组件公母头串接, 截止本日该区域. 檩条已装 90%, 组件已装 45%. 由于现 场仍有土地业主未交付, 现场仍未大面积开始施工. 施工人数较少.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛洲坝 集团电力有限 责任公司	①本日光伏场区二期草皮地区, 1人组件安装, 1人檩条安装, 1人组件公母头串接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅, 丁立, 又俊	
记录人:	又俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪明壮