

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 6 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 28-34℃

工程名称: 安徽文池州40MW光伏电站发电项目

监 理 工 作 情 况	① 监理本日项目部审批场站批复资料。 ② 本日巡视光伏场区二期草皮区域。组件已安装5%。开始组件公母头连接及桩头防腐施工。 ③ 二期剩条未交付土地，业主协调当中。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团建设有限公司	施工内容及进度 ① 光伏场区二期草皮区域。10人组件安装。6人梅菜安装。1人桩头支板防腐。1人组件公母头连接。 ② 站区综合楼室内地板铺设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵毅、王、王俊	
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪凤壮	