

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 08 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 29-34℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视光伏场区二期草皮地区域, 组件串长串线拉设, 检查组件下沿距槽钢距离, 发现个别阵列下沿与槽钢距离超过 40 cm, 要求立即整改, 严格按照图例设计施工。 ② 二期草皮地区域内发现个别组件背面向上放置, 已通知水浸泡, 发现已发联系单要求整改, 要求施工方已拆卸组件正面向上放置, 有水天气注意现场材料防护。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ① 本日光伏场区二期草皮地区域 10 人组件安装, 8 人槽钢安装, 1 人组件与母头连接, 1 人槽钢防腐漆涂刷。
其 它 事 项	本日下发巡视工作联系单 C26F-22	
本日现场监理人员		赵毅、丁立、刘俊
记录人:	刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现批