

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 09 日

星期: 三

天气: 晴转雨

气温: 27-31℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 由于本地雨水天气影响, 场区积水, 仅有5人组件安装, 其他区域无人施工, 下午本地下雨无人施工, 监理检查, 联系施工单位, 21号提到问题整改情况, 已整改, 现场组件已按要求摆放好. ② 本日由于本地下雨监理检查现场组件防护措施, 检查在项目部外组施工有防护措施.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国葛洲坝集团电力有限公司	① 本日光伏场区 = 划草皮地区域, 由于夜间下雨场地大面积积水, 5人组件安装, 下午本地下雨无人施工, 由于天气原因, 现场施工人员较少.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅, 丁立, 吴俊
记录人: 吴俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪湘北