

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 12日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 25-32℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日本地阵雨, 现场施工较少, ② 二期草皮区域, 梅承政部意见完毕, 组培已装 80%.. ③ 二期未付土地, 本司仍未支付, 业主协调中. ④ 阴雨天气, 组织检查现场组培防护措施, 要求 施工人员已开培, 组培必须做好保护工作, 现场人为 因素造成损坏, 由施工方承担全部损失.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝 集团电力有限 责任公司	施工内容及进度 ① 光伏场区二期草皮区域, 组培6人负责. ② 二期东场区道路修整, 以碎石填板面压实.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵毅 王 强
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王强