

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月12日

星期: 日

天气: 阵雨

气温: 24-29℃

工程名称: 安徽滁州 40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①二期已交付土地除黄皮地区城外, 配套设施基础已 全部浇筑完毕. ②二期未交付土地, 本日仍未交付, 协调中. ③场区围墙整改尚未开始整改. ④二期黄皮地区场, 围墙已浇筑 2%.	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝 集团电力有限 责任公司.	施工内容及进度 ①本日本地降雨确工人数较少, 黄皮地区场, 力人 围墙浇筑, 场区道路修整中, 6人 4平方度. 板面会线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王敬, 王, 王
记录人:	王	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王