

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 8 月 15 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 24-29℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ① 由于昨天下雨, 场区积水较多, 无法施工。二期草皮地区域本日 6 人进行场区组件布料及剩余材料清理。该区域截止本日已完成 90%。多余材料正在清理出场, 现场施工垃圾已开始清理出场。
- ② 本日出现检查现场材料整理情况。  
审核施工上报资料。

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

- ① 本日光伏场区二期草皮地区域 6 人进行布料。  
场区剩余材料清理。二期草皮本月无法施工。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

赵毅, 王, 张

记录人:

张

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

范明壮